

### АКТ № 3

#### о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения.

(о произведенных работах по концессионному соглашению от 17.02.2017 года № 3 в отношении объектов недвижимости муниципального образования Чайковского городского округа за период с 17 февраля 2017 года по 28 июня 2021 года)

г. Чайковский

28 июня 2021 года

Комиссия в составе:

*Председатель комиссии:*

Киселев Николай Заместитель главы администрации  
Павлович Чайковского городского округа по  
инфраструктуре

*Заместитель председателя:*

Литаврин Денис Игоревич Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа

*Секретарь комиссии:*

Тюкалова Ирина Главный специалист отдела ЖКХ  
Леонидовна Управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа

*Члены комиссии:*

Лебедев Дмитрий Заместитель начальника Управления  
Валентинович жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа

Кокорина Татьяна И.о. начальника отдела ЖКХ Управления  
Николаевна жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа

Журавлева Елизавета Начальник отдела охраны окружающей  
Борисовна среды и природопользования Управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа

Управление ЖКХ и Т администрации Чайковского городского округа на основании постановления администрации города Чайковского от 07.05.2019 года № 929, именуемый в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и ООО «Экострой», в лице генерального директора Тутынина Анатолия Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Проверка проводилась 28 июня 2021 года.

Проверяемый период: с 05 мая 2019 года по 28 июня 2021 года.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в части исполнения концессионером обязательств по поддержанию объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, обеспечению содержания, текущего и капитального ремонта, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования в течение всего срока эксплуатации с соблюдением требований к составу, видам, периодичности, срокам работ, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также контроль за объемами произведенных и планируемых работ по строительству и реконструкции объектов концессионного соглашения и надлежащей эксплуатацией объектов концессионного соглашения.

2. Во исполнение приложения № 3 к Концессионному соглашению от 17.02.2017 года № 3 «Концессионер» выполнил работы по обязательству вышеназванного соглашения (далее Работы).

3. Сведения о выполненных Работах:

4. Указанные Работы выполнены полностью, на что имеются подтверждающие документы:

- Акт-Приёмки выполненных работ на объектах концессионного соглашения № 3 от 17.02.2017 года в рамках проведения мероприятий по модернизации от 16 ноября 2018 года.

5. Сведения о не выполненных Работах не имеется.

### **Заключение:**

По результатам выездной проверки установлено, что входящее в состав объекта концессионного соглашения № 3 имущество, находится в исправном состоянии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением № 3 от 16.08.2016.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.



Подписи членов комиссии

Председатель комиссии:

Заместитель председателя  
комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:



Н.П. Киселев

Д.И. Литаврин

И.Л. Тюкалова

Д.В. Лебедев

Т.Н. Кокорина

Е.Б. Журавлева